



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL 9 DE JANEIRO (CONTINUAÇÃO)

LOCAL: RUA TERTULIANO SINFRÔNIO DE QUEIROZ, S/N CENTRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

DATA: MARÇO 2019

ITEM	SERVIÇO	VALORES	PERÍODO				TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	3.336,58	-	-	-	3.336,58
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	506,78	-	-	-	506,78
3.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO	FÍSICO (%)	20,00%	60,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	26.597,86	79.793,59	26.597,86	-	132.989,31
4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	FÍSICO (%)	10,00%	20,00%	70,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	1.299,02	2.598,04	9.093,15	-	12.990,22
5.0	ESQUADRIAS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	4.378,61	-	4.378,61
6.0	ALVENARIAS	FÍSICO (%)	0,00%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	3.974,40	3.974,40	1.987,20	9.936,00
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	1.548,45	1.548,45	3.096,90
8.0	REVESTIMENTO	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	9.263,58	9.263,58	18.527,15
9.0	PINTURA	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	4.516,82	10.539,24	15.056,05
10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	14.740,98	14.740,98
TOTAL FINANCEIRO (R\$)			31.740,24	86.366,03	59.372,87	38.079,45	215.558,58
TOTAL ACUMULADO (R\$)			31.740,24	118.106,27	177.479,14	215.558,59	