



Estado do Rio Grande do Norte
Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: CONCLUSÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DA AVENIDA SENADOR DINARTE MARIZ

Data: JANEIRO DE 2019

Local: AVENIDA SENADOR DINARTE MARIZ, BAIRRO SÃO BENEDITO, PAU DOS FERROS/RN

Data SINAPI: DEZEMBRO 2018

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

ITEM	SERVIÇO	VALORES	PERÍODO				TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	2.358,41	-	-	-	2.358,41
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	2.185,17	-	-	-	2.185,17
3	ALVENARIAS E CONTENÇÕES	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	3.808,99	-	-	-	3.808,99
4	REVESTIMENTOS	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	187,48	-	-	-	187,48
5	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO (%)	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	3.605,41	10.816,23	10.816,23	10.816,23	36.054,11
6	ILUMINAÇÃO	FÍSICO (%)	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	13.679,90	10.259,93	10.259,93	34.199,76
7	PAISAGISMO	FÍSICO (%)	10,00%	30,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	7.115,68	21.347,03	21.347,03	21.347,03	71.156,76
8	PINTURA	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	7.787,85	7.787,85
9	SERVIÇOS DIVERSOS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	28.918,49	28.918,49
TOTAL FINANCEIRO (R\$)			19.261,14	45.843,16	42.423,19	79.129,53	186.657,02
TOTAL ACUMULADO (R\$)			19.261,14	65.104,30	107.527,49	186.657,02	

ROGIAN MATHEUS B. REGO
CPF 096 183 514-16
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RN 2116504260