



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: **URBANIZAÇÃO DA ORLA DO AÇUDE 25 DE MARÇO - 1ª ETAPA**

Local: **RUA 25 DE MARÇO, BAIRRO ALTO DO AÇUDE, PAU DOS FERROS/RN**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS**

Data: **25 DE MARÇO DE 2019**

Data base: **DEZEMBRO 2018**

ITEM	SERVIÇO	VALORES	PERÍODO								TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	9.561,61	-	-	-	-	-	-	-	9.561,61
2.0	PRAÇA PRINCIPAL	FÍSICO (%)	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	52.609,34	52.609,34	39.457,01	39.457,01	39.457,01	39.457,00	-	-	263.046,71
3.0	PRAÇA SECUNDÁRIA	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	23.846,93	23.846,93	23.846,92	23.846,92	-	-	95.387,70
4.0	PASSARELA DE PEDESTRES	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	-	18.896,52	18.896,52	37.793,03	50.390,71	125.976,78
5.0	SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO DA VIA PÚBLICA (NO MACIÇO DO AÇUDE)	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	-	-	-	-	15.372,89	15.372,89
TOTAL FINANCEIRO (R\$)			62.170,95	52.609,34	63.303,94	63.303,94	82.200,45	82.200,44	37.793,03	65.763,60	509.345,69
TOTAL ACUMULADO (R\$)			62.170,95	114.780,29	178.084,23	241.388,17	323.588,62	405.789,06	443.582,09	509.345,69	