



PAU DOS FERROS PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Ampliação da UBS Vereador João Queiroz de Sousa

Local: Rua Expedito Pinheiro, Nº 100, Bairro Paraíso - Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Data: 25 de abril de 2019

ITEM	SERVIÇO	VALORES	PERÍODO						TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	3.983,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,21
2	MOVIMENTO DE TERRA	FÍSICO (%)	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	4.675,14	1.168,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,92
3	FUNDAÇÕES	FÍSICO (%)	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	16.129,00	16.128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	32.257,99
4	ESTRUTURA	FÍSICO (%)	0,00%	35,00%	35,00%	30,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	12.682,19	12.682,19	10.870,45	0,00	0,00	36.234,83
5	ELEVAÇÕES	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	9.840,29	9.840,28	0,00	0,00	19.680,57
6	COBERTURA	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.637,75	0,00	8.637,75
7	REVESTIMENTOS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	15.576,50	15.576,50	15.576,50	15.576,49	62.305,99
8	ESQUADRIAS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.566,07	16.566,07	33.132,14
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO (%)	0,00%	10,00%	40,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	1.616,99	6.467,95	3.233,96	3.233,96	1.616,99	16.169,85
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	50,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	1.105,16	552,58	552,58	0,00	2.210,32
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	FÍSICO (%)	0,00%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	2.379,24	594,81	0,00	0,00	0,00	2.974,05
12	LOUÇAS E METAIS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,84	4.029,84	8.059,68
13	PINTURAS E TRATAMENTOS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,36	9.345,36	18.690,72
14	SERVIÇOS DIVERSOS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00	1.604,00
TOTAL MENSAL (R\$)			24.787,35	33.976,19	46.266,90	40.073,77	57.942,06	48.738,75	251.785,02
TOTAL ACUMULADO (R\$)			24.787,35	58.763,54	105.030,44	145.104,21	203.046,27	251.785,02	
PERCENTUAL MENSAL			9,84%	13,49%	18,38%	15,92%	23,01%	19,36%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO			9,84%	23,34%	41,71%	57,63%	80,64%	100,00%	