



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RESTAURAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA EXISTENTE PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO CONTROLADO

LOCAL: SÍTIO MALHADA DA AREIA - PAU DOS FERROS/RN

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS

DATA: FEVEREIRO 2019

ITEM	SERVIÇO	VALORES	PERÍODO						TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	4.673,70	1.168,42	-	-	-	-	5.842,12
2	MOVIMENTO DE TERRA	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	922,59	-	-	-	-	-	922,59
3	FUNDAÇÕES	FÍSICO (%)	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	1.137,69	2.654,61	-	-	-	-	3.792,30
4	SUPRAESTRUTURA	FÍSICO (%)	10,00%	50,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	779,24	3.896,19	3.116,95	-	-	-	7.792,38
5	ALVENARIAS	FÍSICO (%)	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	1.988,32	1.988,32	-	-	-	3.976,63
6	ESQUADRIAS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	3.806,55	9.516,38	5.709,83	-	19.032,76
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	5.080,85	5.080,85	5.080,85	1.693,62	16.936,18
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	50,00%	40,00%	10,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	11.761,12	9.408,89	2.352,22	-	23.522,23
9	PAVIMENTAÇÃO	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	60,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	7.281,30	10.921,96	-	18.203,26
10	REVESTIMENTO	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	2.026,19	4.052,38	4.052,38	-	10.130,96
11	COBERTURA	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	1.321,37	6.606,86	5.285,49	-	13.213,72
12	PINTURA	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	-	1.293,12	5.172,49	6.465,61
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO (%)	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	30,00%	30,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	-	-	-	13.704,82	10.278,62	10.278,62	34.262,05
TOTAL FINANCEIRO (R\$)			7.513,22	9.707,54	29.101,35	55.651,48	44.974,47	17.144,73	164.092,79
TOTAL ACUMULADO (R\$)			7.513,22	17.220,76	46.322,11	101.973,59	146.948,06	164.092,79	