



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**Obra:** Pavimentação e Drenagem Superficial da Continuação da Rua José Bessa Filho e da Rua José Gilberto Barreto

**Local:** Bairro João XXIII - Pau dos Ferros/RN

**Proprietário:** Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

**Data:** 04 de Fevereiro de 2019

ITEM	SERVIÇO	VALORES	PERÍODO			TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	1.883,03	-	-	1.883,03
2	CONTINUAÇÃO DA RUA JOSÉ BESSA FILHO	FÍSICO (%)	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	13.837,51	13.837,52	-	27.675,03
3	RUA JOSÉ GILBERTO BARRETO	FÍSICO (%)	20,00%	25,00%	55,00%	100,00%
		FINANCEIRO (R\$)	7.757,07	9.696,34	21.331,95	38.785,36
TOTAL MENSAL (R\$)			23.477,61	23.533,86	21.331,95	68.343,42
TOTAL ACUMULADO (R\$)			23.477,61	47.011,47	68.343,42	
PERCENTUAL MENSAL			34,35%	34,43%	31,21%	100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO			34,35%	68,79%	100,00%	