



PAU DOS FERROS
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN

A CIDADE E O POVO EM PRIMEIRO LUGAR

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO


Obra: Pavimentação e Drenagem de trecho da Rua Soldado Xaxu, localizada no Bairro Manoel Deodato e de trecho do acesso ao Complexo Turístico Serrote do Jatobá, localizado no Sítio Tabuleiro Grande

Local: Bairro Manoel Deodato e Sítio Tabuleiro Grande, Pau dos Ferros/RN

Proprietário: Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros

Data: 28 de novembro de 2019

ITEM	SERVIÇO	VALORES	PERÍODO							TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		FINANCEIRO (R\$)	1.863,04	-	-	-	-	-	1.863,04	
2	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS (MÉTODO CONVENCIONAL)	FÍSICO (%)	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	100,00%	
		FINANCEIRO (R\$)	61.810,52	20.603,51	-	-	61.810,51	61.810,51	206.035,05	
3	PAVIMENTAÇÃO PISO DE CONCRETO ARMADO E PARALELEPIPEDO (MÉTODO CONVENCIONAL)	FÍSICO (%)	5,00%	30,00%	30,00%	35,00%	0,00%	0,00%	100,00%	
		FINANCEIRO (R\$)	9.146,94	54.881,63	54.881,63	64.028,57	-	-	182.938,77	
TOTAL MENSAL (R\$)			72.820,50	75.485,14	54.881,63	64.028,57	61.810,51	61.810,51	390.836,86	
TOTAL ACUMULADO (R\$)			72.820,50	148.305,64	203.187,27	267.215,84	329.026,35	390.836,86		
PERCENTUAL MENSAL			18,63%	19,31%	14,04%	16,38%	15,81%	15,81%		
PERCENTUAL ACUMULADO			18,63%	37,95%	51,99%	68,37%	84,19%	100,00%		


Mathheus Alves de Medeiros
ENG. CIVIL - CREA 2116503876
CPF: 103.826.444-84