

ANEXO V - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO REPROGRAMADO

Obra: **REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS (ANTIGO PRÉDIO CAPS)**

Local da Obra: **RUA FRANCISCA LOPES BEZERRA, N° 55, BAIRRO PRINCESINHA DO OESTE, PAU DOS FERROS/RN**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU DOS FERROS- RN**

Data: **ABRIL/2021**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALORES	SERVIÇOS A EXECUTAR				TOTAIS
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO (%)	100%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ 1.768,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.768,31
2.0	DEMOLIÇÕES	FÍSICO (%)	100%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ 9.902,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.902,72
3.0	MOVIMENTO DE TERRA	FÍSICO (%)	100%	0%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ 1.455,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.455,13
4.0	ESCAVAÇÕES	FÍSICO (%)	50%	50%	0%	0%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ 1.399,52	1.399,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.799,04
5.0	ELEVAÇÕES	FÍSICO (%)	20%	60%	20%	0%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ 797,28	R\$ 2.391,84	R\$ 797,28	R\$ -	R\$ 3.986,40
6.0	COBERTURA	FÍSICO (%)	20%	40%	40%	0%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ 4.026,36	R\$ 8.052,71	R\$ 8.052,71	R\$ -	R\$ 20.131,78
7.0	REVESTIMENTOS INTERNOS	FÍSICO (%)	0%	20%	80%	0%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ -	R\$ 2.041,78	R\$ 8.167,11	R\$ -	R\$ 10.208,89

8.0	REVESTIMENTOS FACHADA	FÍSICO (%)	0%	20%	20%	60%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ -	R\$ 357,53	R\$ 357,53	R\$ 1.072,58	R\$ 1.787,64
9.0	PINTURA	FÍSICO (%)	0%	20%	40%	40%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ -	R\$ 5.970,87	R\$ 11.941,74	R\$ 11.941,74	R\$ 29.854,35
10.0	REVESTIMENTOS DE PISO INTERNO	FÍSICO (%)	40%	40%	20%	0%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ 5.750,66	R\$ 5.750,66	R\$ 2.875,33	R\$ -	R\$ 14.376,65
11.0	REVESTIMENTOS DE PISO EXTERNO	FÍSICO (%)	0%	0%	40%	60%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.916,54	R\$ 2.874,82	R\$ 4.791,37
12.0	ESQUADRIAS	FÍSICO (%)	0%	50%	50%	0%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ -	R\$ 5.563,89	R\$ 5.563,89	R\$ -	R\$ 11.127,78
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	FÍSICO (%)	0%	50%	50%	0%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ -	R\$ 10.105,62	R\$ 10.105,62	R\$ -	R\$ 20.211,24
12.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	FÍSICO (%)	0%	0%	100%	0%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.482,26	R\$ -	R\$ 7.482,26
13.0	PAISAGISMO	FÍSICO (%)	0%	0%	100%	0%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ -	R\$ -	R\$ 825,87	R\$ -	R\$ 825,87
14.0	LIMPEZA GERAL	FÍSICO (%)	0%	0%	0%	100%	100%
		FINANCEIRO (%)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 679,02	R\$ 679,02
TOTALS MENSAL (\$)			R\$ 25.099,97	R\$ 41.634,41	R\$ 58.085,88	R\$ 16.568,16	R\$ 141.388,42
PERCENTUAL MENSAL (%)			27%	20%	37%	16%	100%